

养护工程竣工验收鉴定书

(邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程)

河北邢临高速公路开发有限公司

二〇二零年一月

养护工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程
二	工程地点及主要控制点	邢临高速公路 K7+086 分离式立交桥、小沙河大桥、洺河大桥、滏阳河分洪道大桥等 4 座桥。
三	建设依据	<p>●2017 年 4 月 11 日河北省交通运输厅公路管理局以《关于邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程施工图设计的批复》（冀交公路【2018】190 号）文件，批准邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程施工图设计。</p>
四	技术标准与主要指标	<p>1. 公路等级：双向四车道高速公路；</p> <p>2. 桥面布置：2*（0.5 墙式护栏+11.5m 行车道+0.5m 墙式护栏）+1.0 分隔带，全宽 26m。</p>
五	建设规模及性质	<p>1、桥面铺装病害治理。</p> <p>邢临高速公路 K7+086 分离式立交桥、小沙河大桥、洺河大桥、滏阳河分洪道大桥等 4 座桥，将桥面沥青层铣刨，重新铺筑改性沥青混凝土、SBS 改性沥青防水层。</p> <p>2、更换伸缩缝。</p> <p>南澧河大桥 3 道伸缩缝出现异型钢挤死或严重变形，将原伸缩缝改造为单元式多向变位梳形板伸缩缝。</p>
六	开工日期	2017 年 8 月 1 日
	完工日期	2017 年 12 月 29 日
七	原批准概算	核准预算为 4803150.68 元。
	调整概算	无
	竣工决算	<p>竣工决算投资总额为 4082304.911 元，其中：建筑安装工程费实际支出 3723153.96 元，其他基本建设费实际支出 359150.95 元，较批复预算结余 720845.77 元。</p>

八	工程建设 主要内容	<p>邢临高速公路 K7+083 分离式立交桥等 4 座桥桥面铺装治理裂缝、车辙、水损害等严重病害，南澧河大桥将原伸缩缝改造为单元式多向变位梳形板伸缩缝。</p>
九	主要材料 实际消耗	
十	建设项目工 程质量鉴定 结论及质量 评价	<p>2020 年 1 月 14 日，河北邢临高速公路开发有限公司组织成立邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程竣工验收委员会，对该项目进行了一阶段竣工验收。竣工验收委员会认真听取了建设、设计、监理、施工等单位的工作情况报告，查阅了工程建设有关文件和资料，并对工程现场进行了实地查看，经评议认为：邢临高速公路邢台至冀鲁界 5 座桥面维修处治工程质量合格；档案资料齐全、完整、规范。</p> <p>竣工验收委员会根据质量鉴定意见，按照《河北交通投资集团高速公路养护工程竣（交）工验收管理办法（修订）》的有关规定，对该项目进行了工程质量评定。竣工验收工程质量评分值为 98.8 分，工程质量评定等级为优良。</p>
十一	对建设、设 计、施工、监 理单位的综 合评价	<p>（一）对建设单位的综合评价。</p> <p>河北邢临高速公路开发有限公司较好执行了基本建设程序和各项规章制度，管理机构健全、制度完善、责任明确；按照相关规章制度依法依规选择设计、监理、施工单位；建设过程中严格质量管理，规范施工行为，质量安全总体良好，未发生质量及安全生产责任事故；工期较为合理；投资控制良好；环境保护措施到位。</p> <p>（二）对设计单位的综合评价</p> <p>设计单位施工图设计整体水平较高，无较大设计漏洞，符合设计规范和公路工程技术标准。设计深度和范围可以满足工程需要，便于施工。</p> <p>（三）对施工单位的综合评价。</p> <p>施工单位确实履行合同，人员设备满足施工需求。项目经理和总工经验丰富，具有较强的组织协调能力，主要人员满足标书要求，并能恪守岗位；科学组织施工，合理安排工期，工程质量达到合同</p>

		<p>要求。注重文明施工和安全生产，未发生安全事故。未发生长期拖欠劳务人员工资现象。</p> <p>（四）对监理单位的综合评价。</p> <p>监理总体控制能力较强，关键工序控制措施得当；监理单位按合同及时进场，人员资质符合要求。针对所辖标段制定了切实可行的监理细则，监理实验仪器、设备和交通工具能满足监理工作要求。日常工作中做到坚持原则，坚持监理程序，日常巡查到位，独立抽检，关键工序坚持旁站，资料签认规范齐全；能做到及时审批承包商的各种申请资料；定期召开了工地例会，对进度控制较好；对工程变更能够进行严格审核，计量支付审批及时。坚持廉政建设，未出现被投诉的吃、拿、卡、要等行为。</p>
十二	<p>建设项目综合评价及等级</p>	<p>竣工验收委员会认为：该项目较好履行了基本建设程序，管理机构健全，制度完善，注重技术创新，设计理念先进，积极采用新材料、新工艺、新技术。项目管理单位及设计、监理、施工单位现场控制良好，工程质量优良。</p> <p>该项目已按批准的设计文件完成了各项建设任务，竣工决算经过审计，具备竣工验收条件。</p> <p>经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位综合评分如下：</p> <p>建设管理综合评分：99.6分；</p> <p>设计工作综合评分：96.3分；</p> <p>监理工作综合评分：97.3分；</p> <p>施工管理综合评分：96.8分；</p> <p>建设项目综合评分：98.6分。</p> <p>邢台至冀鲁界5座桥面维修处治工程综合评价等级为：优良。</p>
十三	<p>有关问题的决定和建议</p>	